

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LEBU

REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 10

En Lebu a veinte días del mes de Febrero de 1998, siendo las 10,30 hrs. se inicia la reunión extraordinaria Nº 10 del Concejo Municipal de Lebu. Se cuenta con la presencia del Alcalde Subrogante Sr. Lautaro Melita Vinett y los señores Concejales : Walter Ramírez Urquieta, Abel Peña Peña, Juan Pozo Alvarez, Patricio Rocha Manrique, René Matamala Torres.

También está presente el Sr. Gonzalo Carril, funcionario del Departamento de Tránsito y el Secretario Municipal Subrogante Sr. Eduardo Venegas Vergara.-

El tema a tratar en esta reunión es la Puesta en Servicio del nuevo Puente del Río Lebu.-

Comienza la reunión el Presidente del concejo Sr. Walter Ramírez Urquieta, dando la bienvenida a los distintos Concejales y expone sobre documento ordinario Nº 0035 de fecha 19 de Febrero de 1998, referido al Contrato Reposición Puente de Lebu; en el cual el Delegado Provincial de Vialidad Sr. Guillermo Rodríguez Córdova, informa al Alcalde que debido al término de la Construcción del puente Lebu, éste se entregará al Servicio Público el 20 Febrero del presente año, alrededor de las 17:00 hrs. y que las obras contratadas a la Empresa Pawyc Ltda., no contemplaron la demarcación de calzada ni señales de Tránsito; y que tampoco se considerará la iluminación de esta Obra. Por lo que se estaría entregando al Servicio Público una Obra incompleta, y que pone en peligro la seguridad de los usuarios, tanto automovilistas como peatones.-

Una vez expuesto el tema de la reunión, cada Concejal manifiesta su opinión :

Comenta el Concejal Sr. Walter Ramírez, que la entrega del Puente ha sido muy apresurada, por lo que no asistirá a la entrega, y que en el transcurso de la Construcción del puente el Sr. Delegado Provincial no entregó nunca detalles del Proyecto ni se aclaró la fecha de término de la Obra y que tomando en cuenta que el Municipio es el responsable del desarrollo de la Comunidad y coordinador del Servicio Público, debe velar por la Seguridad ciudadana, por lo que no deben suceder situaciones de esta índole.-

Posteriormente los Concejales opinan sobre la conducta del Sr. Delegado Provincial, dando a conocer que no se tiene conocimiento del Proyecto, que nunca ha aceptado sugerencias y que una Obra de esta naturaleza no puede entregarse al Servicio sin contar con las correspondientes señalizaciones, iluminación, demarcación y que no se puede informar a última hora de la finalización de la misma. Después de escuchar diferentes opiniones de los integrantes de la reunión, se toma la decisión de efectuar en forma inmediata una visita al Puente, para verificar en terreno las condiciones de dicho Puente.-

Se reanuda la reunión a las 12:15 hrs. habiendo recorrido las Obras y verificando que los trabajos no están terminadas, ya que maquinarias se encontraban sacando escombros en el lecho del río. Además se observó que faltaron Muros de Contención al inicio y término del Puente.-

El Alcalde Subrogante informa que conversó telefónicamente con el Director Regional de Vialidad, Sr Egon Wolf, quien le manifestó que las Obras se entregan en esa fecha para aprovechar la infraestructura y que se seguirá trabajando en Obras Menores.-

Comenta el Concejal Juan Pozo Alvarez, acerca de la Seguridad en el Uso del Puente en las actuales condiciones, y que personalmente no está de acuerdo en la entrega del puente; denunciando que las Obras no están terminadas, ya que existe embancamiento del río por escombros dejados por la Empresa Pawyc Ltda., y que deben hacerse responsable de ésto Vialidad, ya que fueron los Inspectores Técnicas de la Obra. El Concejal Abel Peña, se adhiere a esta opinión.-

Posteriormente el Sr. Gonzalo Carril del Depto. de Tránsito expone sobre proposición del desvío y reordamiento de Tránsito en el supuesto de puesta en Servicio del Puente.-


Finalmente el Concejo toma los siguientes acuerdos :

- 1.- Se acuerda colocar señalización provisoria para resguardar la Seguridad ciudadana.-
- 2.- Hacer llegar a la Dirección de Vialidad un documento consultando sobre la tramitación de la entrega del puente, y cuál es el organismo que se hará cargo de éste.-


HOJA Nº 3 DEL ACTA Nº 10 DE FECHA 20.02.98

- 3.- Se acepta la proposición del Sr. Carril, para las desviaciones y reordamiento del tránsito a la salida del puente, señalizaciones que serán colocadas el día de hoy, dejando el puente viejo para Tránsito peatonal.-
- 4.- Solicitar a Carabineros el resguardo del Tránsito.-

Se dá por finalizada la Reunión Extraordinaria a las 12:45 hrs.



WALTER RAMIREZ URQUIETA
CONCEJAL




ABEL PEÑA PEÑA
CONCEJAL



JUAN POZO ALVAREZ
CONCEJAL

PATRICIO ROCHA MANRIQUE
CONCEJAL



RENE MATAMALA TORRES
CONCEJAL



EDUARDO VENEGAS VERGARA
SECRETARIO (S) CONCEJO MUNICIPAL